Građevina: **REKONSTRUKCIJA I MODERNIZACIJA OPERACIJSKOG BLOKA OB NOVA GRADIŠKA**

Naručitelj: **Brodsko-posavska županija, OIB27400987949,** ulica Petra Krešimira IV br:1, Sl. Brod,

Izvođač: **Vukojević Gradnja d.o.o., OIB 15737775574 , Ivana Filipovića 1, Slavonski Brod**
UGOVOR br:5/21: KLASA:406-01/21-01/20, URBROJ:2178/01-07/03-21-25 od 21.7. 2021.g.

Nadzor: **„INGRI" d.o.o., OIB 82406368957, Ruščićkih žrtava 41, Ruščica, Ivan Rašić dipl. ing.građ.**
UGOVOR br:74/20:KLASA:406-01/21-01/58, URBROJ:2178/01-06-01/7-21-3od 22.7. 2021.g.

ZAPISNIK
O primopredaji i okončanom obračunu radova na izvođenju radova na rekonstrukciji i modernizaciji operacijskog bloka OB Nova Gradiška

1. Dokumentacija

Tijekom izvodenja radova vođeni su građevinski dnevnici te ostala dokumentacija vezana za izvršenje Ugovora. Svi listovi građevinskih dnevnika ovjereni su po nadležnim osobama te pohranjeni u sjedištu Naručitelja i Izvoditelja.

2. Rok izvođenja radova i jamstveni rok

Izvoditelj je uveden u posao sa danom 25.08.2021.g , međutim zbog opravdanih razloga na zahtjev Investitora radove je započeo 30.08.2021.te je poslove završio u skladu s ugovorenim rokovima, tj sukladno odobrenim dodanim danima za dovršetak radova koji su odobreni vremenskim aneksima ugovoru- zadnji dan izvođenja radova po građevinskom dnevniku 20.01.2022. g.

Potpisan je I. aneks ugovora 27.10.2021. na rok završetka 04.12.2021.
Potpisan je II. aneks ugovora 03.12.2021. na rok završetka 15.12.2021.
Potpisan je III. aneks ugovora 15.12.2021. na rok završetka 27.01.2022.
Potpisan je IV. aneks ugovora 27.07.2021. na rok završetka 21.02.2022.

Člankom 6 Ugovora rok za izvođenje radova je bio šezdeset (60) kalendarskih dana od datuma uvođenja u posao. Izvođač je pisanim putem tražio produljenje roka radi opravdanih razloga te je isto odobreno.

Sukladno čl.15. Ugovora Izvođač je u obvezi u roku od 7 dana od potpisivanja zapisnika o primopredaji, predati Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za slučaj da izvođač u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva za predmet nabave ili s naslova naknade nastale štete u obliku potvrđene bjanko zadužnice ili potvrđene zadužnice ili novčanog pologa, na iznos od 5 % (pet posto) od vrijednosti ugovora, bez PDV-a. Jamstvo se odnosi na sve izvedene radove i ugrađenu robu.

3. Vrijednost ugovorenih i izvršenih radova

Radovi su izvedeni prema ugovornom troškovniku uz manja odstupanja po količini izvedenih stavki radova u odnosu na ugovorene količine. Isto tako su izvedeni radovi na zahtjev Investitora, te radovi koji nisu mogli biti predviđeni troškovnikom jer se radi o rekonstrukciji objekta.
Vrijednost više radova i dodatnih radova je definirana 4. aneksom ugovora od 27.01.2022. godine.

Datum: ožujak 2022.god.

Ugovorena vrijednost radova prema ugovornom troškovniku (bez PDV-a)	**2.522.678,45kn**
Ukupna izvedena vrijednost izvedenih radova (bez PDV-a)	**2.770.546,11kn**
Cijena dodatnih radova (bez PDV-a)	**247.867,66 kn**

Dokaznica za sve izvedene količine po vrstama radova je građevinska knjiga potpisana od nadzomog inženjera i Izvođača.

4. Kvaliteta izvedenih radova

Tijekom radova provođena su potrebna tekuća ispitivanja ugrađenih materijala i izvedenih radova sa predočenim certifikatima i izjavama o svojstvima za ugrađene materijale.
Rekapitulacija dokumentacije za dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenih građevnih proizvoda predana je Naručitelju zajedno sa Izjavom izvođača radova.
Dokaz kvalitete izvedenih radova, ugrađenih materijala i proizvoda predočeni su na internom tehničkom pregledu te na njih nije bilo primjedbi, te se objekt može koristiti.

5. Uočeni nedostaci

Popis nedostataka koji su uočeni na primopredaji radova

1) POPRAVITI EPOKSI PODU U HODNIKU
2) PROVJERITI OŠTEĆENJE PODA U SOBI 01 SESTRA

6. Dokumentacija

Ugovor o izvođenju radova
Bankarska garancija – rok 120 mjeseci
Atesti i atestna dokumentacija

Datum: ožujak 2022.god.

7. Ostalo

Ovim zapisnikom se utvrđuje da prema odredbi iz Ugovora jamstveni rok traje 10 (deset) godina, a računa se od dana Zapisnika o primopredaji, odnosno od 11.03.2022. godine.
Potpisom ovog zapisnika o primopredaji, potpisnici su suglasni da je gradilište u potpunosti završeno.

Ovaj zapisnik je sastavljen u 4 (četiri) jednaka primjerka od kojih su 1 (jedan) primjerak za Naručitelja radova, 1 (jedan) primjerak za Nadzornog inženjera, 2 (dva) za Izvoditelja radova.

Predstavnik Naručitelja:

Mijo Matanović

~~Josip Kolodziej~~ IVAN TOLIĆ

Nadzorni inženjer:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Ivan Rašić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

Ivan Rašić, dipl.ing.građ.

Tomislav Ljubek, dipl. ing. stroj.

Marijan Jerković, mag. ing. el.

Izoditelj radova:

Mirko Vukojević, direktor

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mato Kegljen
ing.grad.
Inženjer gradilišta
GIG 1930

Mato Kegljen, ing. građ.

U Slavonskom Brodu, 11.03.2022.