UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

KLASA: 325-01/20-01/03
URBROJ: 2178/1-04-20-03
Slavonski Brod, 13. veljače 2020.

**Ž U P A N**
**- o v d j e –**

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**
**- o v d j e –**

**Predmet: Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama u 2019. i Plan upravljanja lokalnim vodama u 2020. godini na području maloga sliva «Šumetlica-Crnac»**
**- očitovanje, daje se**

Poštovani,

Sukladno Izvješću o izvršenju Plana upravljanja vodama u 2019. i Planu upravljanja lokalnim vodama u 2020. godini na području maloga sliva «Šumetlica-Crnac», a kojega dostavljamo u privitku dopisa, ispred Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu dajem slijedeće očitovanje:

Područje maloga sliva „Šumetlica-Crnac“ Nova Gradiška površinom se prostire na 983,15 km² od kojih je približno 470 km² brdskog dijela, a ostatak spada pod nizinski dio, koji je podijeljen na četiri velika nezavisna sustava: Kazeta Veliki i Mali Crnac te Kazeta I i II.

Vrijednost izvedenih radova od štetnog djelovanja voda uz kapitalne rashode i transfere u području štetnog djelovanja voda i navodnjavanja u 2019. godini ukupno je iznosila **15.362.625,04 kn** (s PDV-om), a odnosi se na:

1. program redovnog održavanja, obnavljanja i osposobljavanja detaljne kanalske mreže u ukupnom iznosu od **4.005.915,41 kn (s PDV-om)** ili 26,08% ukupne vrijednosti izvedenih radova,

2. program preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave u iznosu od **10.530.588,02 kn (s PDV-om)** ili 68,55% ukupne vrijednosti izvedenih radova,

3. kapitalne rashode i transfere u području zaštite od štetnog djelovanja voda u iznosu od **826.121,61 kn (s PDV-om)** ili 5,37% ukupne vrijednosti izvedenih radova.

## 1.1. REDOVNO ODRŽAVANJE DETALJNE KANALSKE MREŽE

Za realizaciju Programa redovnog održavanja i obnove detaljne kanalske mreže u 2019. godini na području maloga sliva «Šumetlica-Crnac» Nova Gradiška, naručitelj radova Hrvatske vode su s izvođačem Vodoprivredom-Nova Gradiška d.d. ugovorile radove u ukupnom iznosu od 4.005.915,41 kn (s PDV-om).

Do 30. siječnja 2020. godine izvedeni su radovi u iznosu od 3.860.100,09 kn (s PDV-om) ili 96,36%, a do 31. ožujka 2020. godine je krajnji rok završetka radova.

**U 2019. godini za redovno održavanje detaljne kanalske mreže uloženo je 4.005.915,41 kn (s PDV-om), što je 1.736.430,27 kn ili 76,51 % više sredstava u odnosu na 2018. godinu.**

Ukupno je na radovima redovnog održavanja detaljne kanalske mreže koji su uključivali košnju, zamjenu oštećenih cijevnih propusta, čišćenje istih, uklanjanja nanosa i otpada iz kanala u:

- 12 jedinica lokalne samouprave održavano **665,903 km** kanala, dok je osposobljeno **69,35 km** kanalske mreže.

Na području maloga sliva «Šumetlica-Crnac» Nova Gradiška nalazi se **1.225,10 km kanalske mreže III i IV reda** od kojih je u stanje redovnog održavanja-košnje ušlo **665,903 km, a obnovljeno 69,35 km što je ukupno 735,253 km ili 60,02%, dok za obnovu i uređenje detaljne kanalske mreže preostaje 489,847 km kanala ili 39,98%.**

## 1.2. RADOVI PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVE

Radovi redovnog održavanja hidrotehničkih građevina i uređenja vodotoka, sanacije oštećenja na vodotocima u 2019. godini ugovoreni su sa izvođačem radova Vodoprivredom-Nova Gradiška d.d. u iznosu od 10.545.543,75 kn (s PDV-om), a realizirani u iznosu od **10.530.588,02 kn (s PDV-om),** ili 99,86% što je 3.852.581,73 kn ili 26,69% manje sredstava u odnosu na 2018. godinu.

**Ukupna vrijednost izvedenih radova od štetnog djelovanja voda i održavanja kanalske mreže u 2019. godini iznosila je 14.536.503,43 kn (s PDV-om) što je 2.116.151,46 kn (s PDV-om), ili 12,71 % manje u odnosu na 2018. godinu.**

### 1.3. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA U 2019.

U realiziranim kapitalnim rashodima i transferima u području zaštite od štetnog djelovanja voda u 2019. od **826.121,61 kn** participiraju:

- odvodnja obrambenog zida i šetnice u Općini Davor u iznosu od **226.081,25 kn** sufinancirana od Hrvatskih voda u iznosu od 180.865,00 kn i Općine Davor u iznosu od 45.216,25 kn,

- uređenje potoka Šumetlica u Novoj Gradiški u iznosu od **564.978,16 kn**, a ugovoreno je 2.717.188,88 kn. Zbog neispunjavanja obveza izvođača, predmetni Ugovor je raskinut, a tijekom 2020. godine planira se raspisivanje novog natječaja i nastavak radova,

- izrada glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije lijevoobalnog nasipa rijeke Save u naseljima Donji Varoš, Stara Gradiška, Uskoci u duljini 4.850 m. Vrijednost ugovora je 106.249,10 kn, a do sada je realizirano **35.062,20 kn** ili 32,85%,

**Sveukupna vrijednost izvedenih radova u 2019. godini od štetnog djelovanja voda i održavanja kanalske mreže te kapitalnih rashoda i transfera u području zaštite od štetnog djelovanja voda iznosila je 15.362.625,04 kn (s PDV-om), i manja su u odnosu na 2018. za 1.290.029,85 kn ili 7,75 %.**

## 2. PLAN RADOVA U 2020. GODINI

a) **Program radova na održavanju detaljne kanalske mreže** u 2020. godini planira se realizirati na bazi plana radova iz 2019. godine za košnju, održavanje propusta na kanalima te obnova dijela kanalske mreže.

b) **Plan radova preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave**

Predviđeni radovi za preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave na branjenom području malog sliva «Šumetlica- Crnac» za 2019. godinu u Hrvatskim vodama još nisu ugovoreni.

**c) Kapitalni rashodi i transferi od štetnog djelovanja voda**

1. Dovršena je izrada dokumentacije za Idejni projekt s geodetskom i geomehaničkom podlogom sustava obrane od poplave na slivovima Šumetlice i Rešetarice. Vrijednost ugovora je **1.351.575,00 kn**. U tijeku je ishođenje lokacijske dozvole s planom ugovaranja i izrade glavnog projekta te ishođenje građevinske dozvole.

2. Sufinanciranje uređenja odteretnih kanala oborinske odvodnje uz cestu Slavonski Brod – Nova Gradiška. Vrijednost ugovora je **3.945.447,94 kn** koji sufinanciraju Hrvatske vode sa 2.769.374,89 kn ili 70,19%, grad Nova Gradiška sa 545.011,87 kn ili 13,82% i općina Rešetari sa 631.061,18 kn ili 15,99%.

3. Modernizacija lijevobalnog savskog nasipa na dionici Davor-Pričac, dužine 9.300 m. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, a tijekom 2020. godine očekuje se ishođenje građevinske dozvole.

4. Modernizacija lijevobalnog savskog nasipa na dionici Davor-Orubica, dužine 7.900 m. U tijeku je izrada projektne dokumentacije, a tijekom 2020. godine očekuje se ishođenje građevinske dozvole.

5. Modernizacija lijevobalnog savskog nasipa na dionici Bodovaljci-Visoka Greda, dužine 12.900 m. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

## 3. ZAKLJUČCI

Na temelju iznesenog predlaže se Županu i Županijskoj skupštini donošenje slijedećih zaključaka:

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2019. i Plan radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2020. godini na području maloga sliva «Šumetlica-Crnac»,

2. Traži se od Hrvatskih voda osiguranje potrebnih sredstava u 2019. godini za obnovu i uređenje preostalih 489,847 km zapuštenih kanala na području malog sliva „Šumetlica-Crnac“ za povećanje stabilnosti i konkurentnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

S poštovanjem,

**PRIVREMENI PROČELNIK**

**Željko Burazović, mag.ing.agr.**

**Prilog:**

1. Izvješće o izvršenju Plana upravljanja lokalnim vodama u 2019. godini i Plan upravljanja lokalnim vodama u 2020. godini na području maloga sliva „Šumetlica-Crnac“