UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

KLASA: 325-01/20-01/02
URBROJ: 2178/1-04-20-3
Slavonski Brod, 13. veljače 2020.

Ž U P A N
- o v d j e –

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
- o v d j e –

Predmet: Izvješće o izvršenju Plana radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2019. i Plan radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2020. na području VGI za mali sliv «Brodska Posavina» - očitovanje, daje se.

Poštovani,

Sukladno Izvješću o izvršenju Plana radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2019. i Planu radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2020. godini na području vodno gospodarske ispostave za mali sliv «Brodska Posavina», a kojega dostavljam u privitku dopisa, ispred Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu dajem slijedeće očitovanje:

1. IZVJEŠĆE O RADOVIMA NA ZAŠTITI OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA U 2019.

1.1. Klimatska i hidrološka obilježja 2019.

Analiza godišnju količina oborina pokazuje da je u 2019. godini u Hrvatskoj na svim analiziranim postajama količina oborina bila iznad prosjeka. Prema podacima mjerne postaje Slavonski Brod ukupne godišnje količine oborine u 2019. godini bile su u kategoriji **normalno** i iznosile su 792,1 mm/m2, što je rezultiralo mjerama obrane od poplava u veljači, travnju, svibnju, lipnju, studenom i prosincu. Nastale štete na poljoprivrednim kulturama posljedica su ekstremnih oborina u kratkom vremenu, a ne izlijevanje vode iz korita vodotoka.

1.2. Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava u 2019.

Troškovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, odnosno redovnog održavanja voda I. i II. reda s ostalim radovima i troškovima u funkciji održavanja voda na vodnim područjima (projekti sanacije, tehnička promatranja, hitne intervencije, i ostali troškovi) te troškovi održavanja i popravaka plovne i druge opreme za obranu od poplava sveukupno su iznosili su **19.606.947,07 kn** (detaljnije u Prilogu 1.).

Najvažniji izvedeni radovi tijekom 2019. godine su:

- Vađenje i deponiranje materijala za potrebe provedbe aktivne obrane od poplava iz korita rijeke Save,
- Sanacija spoja dovodnog kanala za ribnjake Jelas polja i rijeke Orljave,
- Sanacija erozije lijeve obale uz branu Benčić na rijeci Orljavi,
- Radovi na uređenju vodotoka Bić na cesti Trnjanski Kuti-Ruščica, zatim Velika Kopanica-Vrpolje,
- Uređenje korita ZLK Bić polja i ILK Jelas polja u cilju lakšeg gospodarskog održavanja,
- rekonstrukcija i uređenje osnovne kanalske mreže na području općina Oriovac, Velika Kopanica, Oriovac, Gundinci, Oprisavci, Garčin, i Bebrina
- radovi na uređenju bujičnih vodotoka u općinama Brodski Stupnik, Sibinj, Oriovac, i u Brodskom Varošu te
- redovito održavanje, uklanjanje naplavljenog materijala uz hitnu intervenciju u sanaciji erozije desne obale korita vodotoka Glogovica i Rastušju.

1.3. Ostali radovi u funkciji zaštite od štetnog djelovanja voda

Tijekom 2019. godine ugovoreni su i izvedeni radovi na izradi projektne dokumentacije:

- elaborati o analizi utjecaja pera Poloj na lijevoj obali rijeke Save te održavanju i zaštiti od štetnog djelovanja erozije na vodotoku Glogovica,
- elaborat održavanja ZLK Bić polja i obnova vodotoka Beravica.

U tijeku 2019. godine nastavljeni su radovi na Glavnom projektu „Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške“, podijeljenih u 7 etapa kroz provedbu hitnih mjera modernizacije lijevoobalnih nasipa rijeke Save na predmetnoj dionici.

Uz navedeno, značajna sredstva utrošena su za izradu elaborata izvlaštenja, otkup zemljišta, popunu centralnog skladišta obrane od poplava, crpljenje zaobalnih voda te preventivnu deratizaciju i dezinsekciju nasipa.

2. RADOVI ODRŽAVANJA I OBNAVLJANJA DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

Za održavanje detaljne kanalske mreže po jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu s rokom završetka radova travanj 2020. godine, ugovoreni su radovi u iznosu od **5.145.870,90 kn (s PDV-om)** za održavanje 970,855 km detaljne kanalske mreže kako je vidljivo u Prilogu br. 2.

Sustav kanala melioracijske odvodnje na području malog sliva objedinjuje kanale III i IV reda ukupne dužine 2.707,560 km, od čega je izvedeno održavanje i osposobljavanje na 970,855 km ili 35,86%, dok za obnovu i uređenje preostaje 51,985 km kanala III reda i 1.683,940 kanala IV reda ili ukupno 1.736,705 km kanala, odnosno 64,14%.

Ukupna vrijednost izvedenih radova od štetnog djelovanja voda i održavanja kanalske mreže u 2019. godini iznosila je 24.752.817,97 kn (s PDV-om) što je na razini prošlogodišnjeg ulaganja, odnosno 31.711,55 kn ili 0,13% manje u odnosu na 2018.

3. KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

U realiziranim kapitalnim rashodima i transferima u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja u 2019. od **47.400,952,15 kn** participira slijedeće:

- projektna dokumentacija rekonstrukcije lijevoobalnog savskog nasipa kod Ruščice u iznosu od 199.000,00 kn,
- rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa od Oprisavaca do Svilaja u iznosu od 1.953.700,00 kn,
- projektna dokumentacija regulaciju Orljave s izgradnjom nasipa i zaštitnog zida na lijevoj obali kod Ciglenika i Bečic u iznosu od 113.160,00 kn,
- sanacija lijeve obale Save u Slavonskom Brodu u iznosu od 1.543.560,00 kn,
- rekonstrukcija objekta na pregradnom mjestu s uređenjem akumulacije Petnja u iznosu od 2.045.640,00 kn, te
- projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške obuhvatio je izvedene radove i pripremu projektne dokumentacije za EU fondove na području Brodsko-posavskoj županiji u ukupnom iznosu od 41.545.892,15 kn.

Generalno, vrijednost izvedenih radova s kapitalnim rashodima i transferima u 2019. godini sveukupno iznosi 72.153.770,12 kn (s PDV-om) i veća su za 35.898.313,41 kn ili 99,01 % u odnosu na 2018. godinu.

4. RADOVI NA ZAŠTITI OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA U 2020.

4.1. Radovi preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava

Planirani iznos za 2020. godinu iznosi 17.362.000,00 kn (s PDV-om), za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava te ostale troškove održavanja voda I. i II. reda prikazanih u Prilogu 3.

4.2. Radovi održavanja detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje

Plan radova u 2020. godini na gospodarskom održavanju detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje izrađen je na temelju plana iz prethodne godine u iznosu od 5.145.870,90 kn (s PDV-om) prikazanih u Prilogu 4. Ukupna dužina detaljnih kanala koji će se održavati iznosi 972,965 km.

4.3. Kapitalni rashodi i transferi u području od štetnog djelovanja voda

1. U tijeku je provedba EU projekta modernizacije savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške ukupne duljine 236,7 km koji predviđa povećanje sigurnosti i zaobalja izgradnjom zaobalnih bermi s plošnim drenovima i servisnim putevima na dionicama u dužini 172,5 km, od čega je znatan dio na području Brodske Posavine. Ukupna vrijednost projekta je **369.744.025,15 kn (s PDV-om)** od čega **314.282.421,37 kn iz strukturnih fondova EU Konkurentnost i kohezija – 5.2. Poplave.** Radovi na dionici Klakar-Ruščica su završeni, a u tijeku su radovi na dionicama Jaruge-Svilaj, Zadubravlje-Klakar-Ruščica, Slavonski Brod-Dubočac i Dubočac-Lužani.

2. Početkom 2020. očekuje se izdavanje građevinske dozvole i objava javnog natječaja za izgradnju retencije Glogovica, zapremine 3.800.000 m3 planirane ukupne vrijednosti oko **30.000.000,00 kn**.
3. Izgradnja obrambenog nasipa i zida na lijevoj obali rijeke Orljave na području Ciglenika i Bečica ukupne vrijednosti **7.200.000,00 kn**.
4. Planira se nova crpna stanica i ustava na Glogovi u Ruščici te izvedba nasipa od postojećeg nasipa od visoke obale rijeke Save u dužini 750 m te je ugovoreno projektiranje u iznosu od 529.500,00 kn bez PDV-a. Početak radova planira se tijekom 2021. godine, a procijenjena vrijednost projekta iznosi **5.420.000,00 kn**.

5. ZAKLJUČCI

Na temelju iznesenog predlaže se Županu i Županijskoj skupštini donošenje slijedećih zaključaka:

1. Usvaja se Izvješće izvršenju Plana radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2019. i Plan radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2020. godini na području Vodnogospodarske ispostave za mali sliv «Brodska Posavina»,

2. Traži se od Hrvatskih voda osiguranje potrebnih sredstava u 2020. godini za obnovu i uređenje preostalih 1.736,705 km zapuštenih kanala na području VGI za mali sliv „Brodska Posavina“ za povećanje stabilnosti i konkurentnosti u poljoprivrednoj proizvodnji.

S poštovanjem,

PRIVREMENI PROČELNIK

Željko Burazović, mag.ing.agr.

Prilog:
1. Prilog 1. pregled izvedenih radova u 2019. godini
2. Prilog 2. održavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje u 2019. godini
3. Prilog 3. pregled planiranih radova u 2020. godini
4. Prilog 4. rekapitulacija detaljne kanalske mreže za 2020. godinu