INGRI d.o.o. za projektiranje i konzalting

OIB: 82406368957
IBAN: HR1824020061100599437
Erste banka d.d.

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
mob: 098/ 174-74-61
tel/fax: 035/ 409-864
e-mail: ingri.rasic@gmail.com

Projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE STARA BOLNICA OPĆE BOLNICE NOVA GRADIŠKA

Građevina: ZGRADA STARA BOLNICA – OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

Naručitelj: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA, Slavonski Brod, Ulica Petra Krešimira IV br.1

OIB: 27400987949

Izvođač: ROJE GRADNJA d.o.o., Sajmište 158, 32000 Vukovar,
OIB 36761398765
BROJ UGOVORA NARUČITELJA: 1/20
BROJ UGOVORA IZVODITELJA: 100/2019 od 22.11.2019.g

Nadzor: „INGRI" d.o.o., OIB 82406368957, Ruščičkih žrtava 41, Ruščica.
Ivan Rašić dipl. ing. građ.
RJEŠENJE O IMENOVANJU: 1202-1/202-N od veljače 2020.g
Br. ugovora 1/19

ZAPISNIK
O primopredaji i okončanom obračunu radova na izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade Stare bolnice u Novoj Gradiški

1. Dokumentacija

Tijekom izvođenja radova vođeni su građevinski dnevnici te ostala dokumentacija vezana za izvršenje Ugovora. Svi listovi građevinskih dnevnika ovjereni su po nadležnim osobama te pohranjeni u sjedištu Naručitelja i Izvoditelja.

2. Rok izvođenja radova i jamstveni rok

Izvoditelj je započeo s izvođenjem radova po uvođenju u posao sa danom 27.02.2020.godine te je poslove završio u skladu s ugovorenim rokovima, tj sukladno odobrenim dodanim danima za dovršetak radova - zadnji dan izvođenja radova po građevinskom dnevniku 14.12.2020. g.

Člankom 3 Ugovora rok za izvođenje radova je bio dvije stotine i četrdeset (240) kalendarskih dana od datuma uvođenja u posao. Izvođač je pisanim putem tražio produljenje roka radi opravdanih razloga te je isto odobreno do 23.12.202.

Sukladno čl. 20. Ugovora Izvoditelj daje jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankovne garancije u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

3. Vrijednost ugovorenih i izvršenih radova

Radovi su izvedeni prema ugovornom troškovniku uz manja odstupanja po količini izvedenih stavki radova u odnosu na ugovorene količine

Ugovorena vrijednost radova prema ugovornom troškovniku (bez PDV-a)	6 777 777,70 kn
Ukupna vrijednost radova prema ugovornom troškovniku (bez PDV-a)	6 851 128,10 kn

Dokaznica za sve izvedene količine po vrstama radova je građevinska knjiga potpisana od nadzornog inženjera i izvođača.

INGRI d.o.o. za projektiranje i konzalting

OIB: 82406368957
IBAN: HR1824020061100599437
Erste banka d.d.

Ruščičkih žrtava 41, Ruščica,
Ispostava: Trg Pobjede 25, Slavonski Brod
mob: 098/ 174-74-61
tel/fax: 035/ 409-864
e-mail: ingri.rasic@gmail.com

4. Kvaliteta izvedenih radova

Tijekom radova provođena su potrebna tekuća ispitivanja ugrađenih materijala i izvedenih radova sa predočenim certifikatima i izjavama o svojstvima za ugrađene materijale.
Rekapitulacija dokumentacije za dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenih građevnih proizvoda predana je Naručitelju zajedno s Izjavama izvođača radova za sve izvršene radove.
Dokaz kvalitete izvedenih radova, ugrađenih materijala i proizvoda predočeni su na internom tehničkom pregledu i na njih nije bilo primjedbi te se objekt može koristiti.

5. Uočeni nedostaci

Na internom tehničkom pregledu nisu uočeni nedostaci na objektu.

6. Dokumentacija

Izvješća i izjave
Ugovor o izvođenju radova
Rješenja o imenovanju
Atesti i atestna dokumentacija
Izjava o svojstvima materijala
Bankarska garancija – rok 10 godine

7. Ostalo

Ovim zapisnikom se utvrđuje da prema odredbi iz Ugovora jamstveni rok traje 10 (deset) godina, a računa se od dana uspješne primopredaje radova, odnosno od 15.01.2021. godine.
Potpisom ovog zapisnika o primopredaji, potpisnici su suglasni da je gradilište u potpunosti završeno.

Ovaj zapisnik je sastavljen u četiri jednaka primjerka od kojih je jedan primjerak za investitora, jedan primjerak za glavnog nadzornog inženjera i dva primjerka za glavnog izvođača radova.

Predstavnik investitora:
dr.sc.Klara Šćuka, viša stručna savjetnica _____

Glavni nadzorni inženjer:
Ivan Rašić, dipl.ing.građ. _____

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Ivan Rašić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5282

Glavni izvođač radova:
Eva Štifić, ing.građ – glavni inženjer gradilišta _____

ROŠE GRADNJA d.o.o. VUKOVAR

Izradio: Ivan Rašić, dipl. ing. građ.
Glavni nadzorni inženjer

U Slavonskom Brodu, 14.01.2021.